

6. Kreditabrechnungen Sanierung Rebweg, Herrenrebenweg, Rebhaldenweg

Ausgangslage

Beschluss vom 20.11.2018; Verpflichtungskredit CHF 2'940'000.00 inkl. MwSt.



	Verpflichtungskredit	Bruttoanlagekosten	Kreditvergleich
Strasse	450'000.00	679'357.10	-229'357.10
Wasserwerk	580'000.00	560'838.53	19'161.47
Abwasser	1'360'000.00	1'237'644.92	122'355.08
Elektra	550'000.00	639'373.57	-89'373.57
Total	2'940'000.00	3'117'214.12	-177'214.12

Begründung der Kreditabweichungen:

Strasse

Erhebliche Mehrkosten von CHF 229'357 durch den Ersatz der kompletten Foundationsschicht bei diversen Strassenabschnitten und Projekterweiterungen wie Ersatz Treppenabgang bei Rebhaldenweg Nord zur Hohlen Gasse, zusätzliche Entwässerungsmassnahmen und Leuchten Hohle Gasse, Erneuerung Strasse Rebweg Parzelle Nr. 264 und Erweiterung Herrenrebenweg Süd.

Wasserversorgung

Trotz Erweiterung Rebweg Parzelle 264 konnten dank Synergien mit anderen Werken und Dritten CHF 19'161 eingespart werden.

Abwasserbeseitigung

Einsparungen von CHF 122'355 trotz Erweiterung Herrenrebenweg Süd, ebenfalls Einsparungen durch Synergien mit anderen Werkleitungen, schmälere Baugräben und

Nichtinanspruchnahme der Reserve Felsabbruch. Ausserdem konnte bei Kanalspülungen eingespart und die Position Dichtheitsprüfungen optimiert werden. Einsparungen ergaben sich auch bei den Instandstellungsarbeiten.

Elektrizitätsversorgung

Die Sanierung Rebweg Parzelle 264 hat zusätzliche Kosten verursacht.

Ausserdem führten das Aufheben und Sichern alter Kabeltrassees sowie Übergänge zu bestehenden Anlagen zu Mehrkosten im Tiefbau. Dies ergab auch Mehrkosten für die Verkabelung und Inbetriebnahmen auf Seiten Regionalwerke Baden.

Der Deckbelag Herrenrebenweg Süd komplett wird erst in 2024 eingebaut, bedingt durch den Neubau Herrenrebenweg 13 a-e. Die Kosten werden über das Budget laufen.

Die Kostenüberschreitung beträgt per Saldo CHF 177'214.12 resp. 6,03 %.

Antrag

Genehmigung der Kreditabrechnungen Sanierung Rebweg, Herrenrebenweg, Rebhaldenweg