



Installationskontrolle Trinkwasser












EIGENKONTROLLE

Grundlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Empfehlungen und Richtlinien des SVGW - SVGW Richtlinie W3 - Stand der Technik
------------	--

Objekt	
Teil- oder Komplettabnahme	
Firma <small>(Grossbuchstaben)</small>	
Installateur <small>(Grossbuchstaben)</small>	
Kontrolldatum	

Kontrollresultat	
	<p>Abnahme ohne Mängel Die Merkpunkte der Abnahmecheckliste sind eingehalten.</p>
	<p>Druckprobenprotokoll Die erfolgte Druckprobe war erfolgreich. Das Druckprobenprotokoll liegt bei.</p>

Antrag zur Freigabe
<p>Die Richtigkeit der obigen Angaben wird bestätigt.</p> <p>Datum: _____ Unterschrift: _____</p>

Abnahmecheckliste	i.O.
Ausführung der Hausinstallationen: <ul style="list-style-type: none"> - alle Materialien mit SVGW-Zertifizierung oder Vergleichbar (Trinkwasserrecht) - Zuleitung mit Abstellventil - Rückflussverhinderer Typ EA nach dem WZ eingebaut - Hausinstallationen gemäss SVGW Richtlinie W3 	   
Liegenschaftsbetreiber betreffend Unterhalt und Wartung der Anlage instruiert Wartungsheft und Revisionsunterlagen vorhanden	 
Merkmale	
keine festen Trinkwasserverbindungen mit Schmutzwasser	
Alle Entnahmestellen mit Apparaten. Keine Totleitungen. Wassererneuerung in der gesamten Anlage gewährleistet.	
Leitungsdämmungen vorhanden: <ul style="list-style-type: none"> - Kaltwasser gegen Erwärmung - Warmwasser gegen Energieverlust gemäss Energieverordnung des Kanton AG 	 
Bezeichnungsschilder vorhanden. Brauch-, Grau- und Regenwasseranlagen auf Rohrleitungen und bei Anschlüssen speziell gekennzeichnet	
Minimale Warmwassertemperaturen: <ul style="list-style-type: none"> - Wasserwärmer 60°C - Warmwasserentnahmestelle 55°C 	
Feinfilter gereinigt. Ersatzpatronen für Betrieb vorhanden. Heizungsfüllventil mit kurzer Zuleitung und mit eingebautem Rückschlagventil. Keine feste Verbindung zur Heizungsanlage. Serviceverträge bei vorhandenen Trinkwasserbehandlung- und Rohrnetztrenn- geräten abgeschlossen	 